SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

atp engenharia

OBRA:	PROJETOS COMPLEMENTARES DA NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	**DATA BASE:**	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	**BDI DIFERENCIADO**	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	MÊS 1	2	3	4	5	6	7
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.429.543,49	R$ 89.534,55	R$ 62.774,75	R$ 94.162,12	R$ 96.044,88	R$ 86.462,85	R$ 91.523,72	R$ 77.671,44
		10,40%	6,26%	4,39%	6,59%	6,72%	6,05%	6,40%	5,43%
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R$ 3.357.337,75	R$ 503.600,66	R$ 671.467,55	R$ 1.007.201,33	R$ 671.467,55	R$ 503.600,66		
		24,42%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%	15,00%		
3.0	OBRAS CIVIS	R$ 5.371.947,88					R$ 805.792,18	R$ 1.074.389,58	R$ 1.611.584,36
		39,08%					15,00%	20,00%	30,00%
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R$ 254.310,66							R$ 50.862,13
		1,85%							20,00%
5.0	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 141.514,12							
		1,03%							
6.0	REAPROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA	R$ 71.172,74							
		0,52%							
7.0	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	R$ 7.973,57							
		0,06%							
8.0	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R$ 101.980,55							
		0,74%							
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 781.704,79							
		5,69%							
10.0	LUMINOTÉCNICO	R$ 347.752,83							
		2,53%							
11.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R$ 103.613,60							
		0,75%							
12.0	SISTEMAS ELETRÔNICOS	R$ 227.402,55							
		1,65%							
13.0	TELEMÁTICA	R$ 104.246,34							
		0,76%							
14.0	TERRAPLENAGEM	R$ 151.744,10	R$ 151.744,10						
		1,10%	100,00%						
15.0	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 221.577,34							
		1,61%							
16.0	MONTA CARGA	R$ 35.474,94							
		0,26%							
17.0	PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE	R$ 143.530,29							
		1,04%							
18.0	CÂMARAS FRIGORÍFICAS	R$ 249.759,24							
		1,82%							
19.0	ELÉTRICA	R$ 339.661,06							
		2,47%							
20.0	CLIMATIZAÇÃO	R$ 303.882,75							
		2,21%							
TOTAL =		**R$ 13.746.130,59**	**R$ 744.879,32**	**R$ 734.242,30**	**R$ 1.101.363,44**	**R$ 767.512,43**	**R$ 1.395.855,69**	**R$ 1.165.913,30**	**R$ 1.740.117,94**
		100,00%	**5,42%**	**5,34%**	**8,01%**	**5,58%**	**10,15%**	**8,48%**	**12,66%**
TOTAL ACUMULADO =			**R$ 744.879,32**	**R$ 1.479.121,61**	**R$ 2.580.485,06**	**R$ 3.347.997,49**	**R$ 4.743.853,19**	**R$ 5.909.766,48**	**R$ 7.649.884,43**
			5,42%	**10,76%**	**18,77%**	**24,36%**	**34,51%**	**42,99%**	**55,65%**

PROPRIEDADE DA CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

atp engenharia

OBRA:	PROJETOS COMPLEMENTARES DA NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	**DATA BASE:**	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	**BDI DIFERENCIADO**	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	MÊS 8	9	10	11	12	13	14
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.429.543,49	R$ 98.946,34	R$ 56.851,87	R$ 94.185,75	R$ 117.800,63	R$ 126.998,94	R$ 107.902,33	R$ 65.700,49
		10,40%	6,92%	3,98%	6,59%	8,24%	8,88%	7,55%	4,60%
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R$ 3.357.337,75							
		24,42%							
3.0	OBRAS CIVIS	R$ 5.371.947,88	R$ 1.074.389,58	R$ 805.792,18					
		39,08%	20,00%	15,00%					
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R$ 254.310,66	R$ 76.293,20	R$ 76.293,20	R$ 50.862,13				
		1,85%	30,00%	30,00%	20,00%				
5.0	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 141.514,12			R$ 70.757,06	R$ 70.757,06			
		1,03%			50,00%	50,00%			
6.0	REAPROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA	R$ 71.172,74			R$ 35.586,37	R$ 35.586,37			
		0,52%			50,00%	50,00%			
7.0	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	R$ 7.973,57			R$ 3.986,79	R$ 3.986,79			
		0,06%			50,00%	50,00%			
8.0	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R$ 101.980,55		R$ 40.792,22	R$ 30.594,17	R$ 30.594,17			
		0,74%		40,00%	30,00%	30,00%			
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 781.704,79			R$ 156.340,96	R$ 234.511,44	R$ 234.511,44	R$ 156.340,96	
		5,69%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
10.0	LUMINOTÉCNICO	R$ 347.752,83				R$ 173.876,42	R$ 173.876,42		
		2,53%				50,00%	50,00%		
11.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R$ 103.613,60			R$ 20.722,72	R$ 41.445,44	R$ 41.445,44		
		0,75%			20,00%	40,00%	40,00%		
12.0	SISTEMAS ELETRÔNICOS	R$ 227.402,55					R$ 68.220,77	R$ 90.961,02	R$ 68.220,77
		1,65%					30,00%	40,00%	30,00%
13.0	TELEMÁTICA	R$ 104.246,34						R$ 52.123,17	R$ 52.123,17
		0,76%						50,00%	50,00%
14.0	TERRAPLENAGEM	R$ 151.744,10							
		1,10%							
15.0	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 221.577,34					R$ 66.473,20	R$ 88.630,94	R$ 66.473,20
		1,61%					30,00%	40,00%	30,00%
16.0	MONTA CARGA	R$ 35.474,94							R$ 17.737,47
		0,26%							50,00%
17.0	PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE	R$ 143.530,29							
		1,04%							
18.0	CÂMARAS FRIGORÍFICAS	R$ 249.759,24							R$ 49.951,85
		1,82%							20,00%
19.0	ELÉTRICA	R$ 339.661,06							
		2,47%							
20.0	CLIMATIZAÇÃO	R$ 303.882,75					R$ 30.388,28	R$ 45.582,41	R$ 45.582,41
		2,21%					10,00%	15,00%	15,00%
	TOTAL =	**R$ 13.746.130,59**	**R$ 1.249.629,12**	**R$ 979.729,47**	**R$ 463.035,94**	**R$ 708.558,30**	**R$ 741.914,48**	**R$ 541.540,83**	**R$ 365.789,36**
		100,00%	**9,09%**	**7,13%**	**3,37%**	**5,15%**	**5,40%**	**3,94%**	**2,66%**
	TOTAL ACUMULADO =		**R$ 8.899.513,54**	**R$ 9.879.243,01**	**R$ 10.342.278,95**	**R$ 11.050.837,25**	**R$ 11.792.751,73**	**R$ 12.334.292,55**	**R$ 12.700.081,91**
			64,74%	**71,87%**	**75,24%**	**80,39%**	**85,79%**	**89,73%**	**92,39%**

PROPRIEDADE DA CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

atp engenharia

OBRA:	PROJETOS COMPLEMENTARES DA NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	**DATA BASE:**	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	**BDI DIFERENCIADO**	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

CRONOGRAMA — **R$ -**

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.429.543,49	R$ 63.671,78	R$ 65.258,69	R$ 16.913,04	R$ 17.139,31
		10,40%	4,45%	4,57%	1,18%	1,20%
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R$ 3.357.337,75				
		24,42%				
3.0	OBRAS CIVIS	R$ 5.371.947,88				
		39,08%				
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R$ 254.310,66				
		1,85%				
5.0	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 141.514,12				
		1,03%				
6.0	REAPROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA	R$ 71.172,74				
		0,52%				
7.0	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	R$ 7.973,57				
		0,06%				
8.0	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R$ 101.980,55				
		0,74%				
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 781.704,79				
		5,69%				
10.0	LUMINOTÉCNICO	R$ 347.752,83				
		2,53%				
11.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R$ 103.613,60				
		0,75%				
12.0	SISTEMAS ELETRÔNICOS	R$ 227.402,55				
		1,65%				
13.0	TELEMÁTICA	R$ 104.246,34				
		0,76%				
14.0	TERRAPLENAGEM	R$ 151.744,10				
		1,10%				
15.0	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 221.577,34				
		1,61%				
16.0	MONTA CARGA	R$ 35.474,94	R$ 17.737,47			
		0,26%	50,00%			
17.0	PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE	R$ 143.530,29	R$ 71.765,15	R$ 71.765,15		
		1,04%	50,00%	50,00%		
18.0	CÂMARAS FRIGORÍFICAS	R$ 249.759,24	R$ 149.855,54	R$ 49.951,85		
		1,82%	60,00%	20,00%		
19.0	ELÉTRICA	R$ 339.661,06	R$ 169.830,53	R$ 169.830,53		
		2,47%	50,00%	50,00%		
20.0	CLIMATIZAÇÃO	R$ 303.882,75	R$ 45.582,41	R$ 45.582,41	R$ 45.582,41	R$ 45.582,41
		2,21%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
	TOTAL =	**R$ 13.746.130,59**	**R$ 518.442,88**	**R$ 402.388,62**	**R$ 62.495,46**	**R$ 62.721,72**
		100,00%	**3,77%**	**2,93%**	**0,45%**	**0,46%**
	TOTAL ACUMULADO =		**R$ 13.218.524,79**	**R$ 13.620.913,41**	**R$ 13.683.408,87**	**R$ 13.746.130,59**
			96,16%	**99,09%**	**99,54%**	**100,00%**

PROPRIEDADE DA CONTRATANTE